



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	ESTADO DO RIO GRANDE		EMPREITADA GLOBAL	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE		CACIQUE DOBLE/RS	RUA EDIMO LUIZ TONIAL					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-23	Sim	Porto Alegre / RS	ÚNICO	26,47%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	14,40%	31,46%	26,34%	27,79%				
			Parcela (R\$)	40.199,35	87.835,63	73.547,49	77.592,42				
			Acumulado (%)	14,40%	45,86%	72,21%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	40.199,35	128.034,98	201.582,47	279.174,89				
1.	AMPLIAÇÃO UBS	279.174,89	Parcela (%)	14,40%	31,46%	26,34%	27,79%				
			Acumulado (%)	14,40%	45,86%	72,21%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	40.199,35	128.034,98	201.582,47	279.174,89				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.764,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.764,62							
1.2.	INFRAESTRUTURA	21.432,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.432,19							
1.3.	SUPER-ESTRUTURA	30.320,16	Parcela (%)	20,00%	70,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.064,03	27.288,14	30.320,16					
1.4.	PAREDES	26.296,92	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.889,08	26.296,92						
1.5.	COBERTURA	27.445,82	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	27.445,82						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	25.138,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.138,72					
1.7.	REVESTIMENTO	51.847,85	Parcela (%)	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	10.369,57	41.478,28	51.847,85				
1.8.	PINTURA	19.370,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.370,53				
1.9.	ESQUADRIAS	45.171,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	45.171,66				
1.10.	ILUMINAÇÃO	15.211,48	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.042,30	15.211,48					
1.11.	HIDROSSANITARIO	10.494,28	Parcela (%)	10,00%	70,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.049,43	8.395,42	10.494,28					
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.680,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.680,66				

Local _____
06 de outubro de 2023
Data _____

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: 12506405