

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE**LOCALIDADE:** CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA**OBJETO:** AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELMIRO JOSÉ GRANZOTTO**MODALIDADE:** EMPREITADA GLOBAL**MUNICÍPIO/UF:** CACIQUE DOBLE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,21	1.629,03	100,00	1.629,03						
2	INFRA-ESTRUTURA	6,02	8.131,91	100,00	8.131,91						
3	SUPER-ESTRUTURA	27,82	37.569,33	70,00	26.298,53	30,00	11.270,80				
4	ALVENARIA	6,70	9.043,83			70,00	6.330,68	30,00	2.713,15		
5	COBERTURA	13,31	17.980,33			100,00	17.980,33				
6	PAVIMENTAÇÃO	9,05	12.217,48					60,00	7.330,49	40,00	4.886,99
7	REVESTIMENTO	15,66	21.147,28					70,00	14.803,10	30,00	6.344,18
8	PINTURA	2,61	3.523,60							100,00	3.523,60
9	ESQUADRIAS	5,47	7.393,06					100,00	7.393,06		
10	ILUMINAÇÃO	4,58	6.182,01					80,00	4.945,61	20,00	1.236,40
11	HIDROSSANITÁRIO	4,63	6.256,31			20,00	1.251,26	60,00	3.753,79	20,00	1.251,26
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,96	3.992,71							100,00	3.992,71
TOTAL	SIMPLES			26,70	36.059,47	27,27	36.833,07	30,31	40.939,19	15,72	21.235,15
	ACUMULADO	100,00	135.066,88	26,70	36.059,47	53,97	72.892,54	84,28	113.831,74	100,00	135.066,88

Cacique Doble, 27 de maio de 2021

CARLA RAGNINI

Eng. Civil CREA 137639-6

LUIZ ANGELO DEON

PREFEITO MUNICIPAL