

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 GLOBAL INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO UBS - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO AGENTE EXECUTOR- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE LOCALIZAÇÃO-RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL TIPO DE SERVIÇO -CONSTRUÇÃO DE QUADRA MUNICIPIO- CACIQUE DOBLE															
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43	3.418,13	3.418,13	-		-				-		-		
2.0	INFRAESTRUTURA	1,93	4.605,73	4.605,73											
3.0	INFRAESTRUTURA	9,65	23.015,64			23.015,64					-		-		
4.0	SUPRA ESTRUTURA	1,05	2.502,01					2.502,01							
5.0	PAREDES E PAINÉIS	3,69	8.804,30					8.804,30						-	
6.0	COBERTURA	45,24	107.940,26					57.940,26		50.000,00					
7.0	ESQUADRIAS	1,34	3.198,56									3.198,56			
8.0	REVESTIMENTOS	3,27	7.795,34									7.795,34			
9.0	PISOS	18,34	43.765,45									30.000,00		13.765,45	
10.0	PINTURA	2,11	5.037,25											5.037,25	
11.0	INSTALAÇÕES	6,83	16.294,07	2.000,00		2.500,00		2.500,00		3.000,00		3.000,00		3.294,07	
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	5,11	12.200,43											12.200,43	
TO-	SIMPLES			-	10.023,86	-	25.515,64	-	71.746,57		53.000,00		43.993,90	34.297,20	
TAL	ACUMULADO	100,00	238.577,17	4,20	10.023,86	14,90	35.539,50	44,97	107.286,07	67,18	160.286,07	85,62	204.279,97	100,00	238.577,17

Data:27/05/2014

ADRIANA SCHENATTO
ENGª. CIVIL CREA 91580-D

CLAIRTON PASINATO
PREFEITO MUNICIPAL